

平凉市关山林业管理局文件

关发[2022]263号

签发人：刘伯毅

平凉市关山林业管理局 关于上报欠发达国有林场巩固提升任务资金 南庄管护站项目绩效评价自评的报告

市财政局：

根据市林业和草原局转发《2022年度平凉市实施乡村振兴战略考核工作方案》及《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）文件的要求，现将我局开展2022年度

乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务麻庵林场南庄管护站建设项目绩效评价自评工作报告如下：

一、乡村振兴项目基本情况

（一）项目情况：

2022年平凉市林业和草原局平林规发[2021]320号《平凉市林业和草原局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务的通知》，下达我局麻庵林场乡村振兴补助资金50万元。

（二）项目概况及绩效目标设定情况

2022年中央财政衔接推进乡村振兴-欠发达国有林场巩固提升任务麻庵林场维修改造南庄管护站，拆除现有房屋，新修业务用房5间，修建围墙、硬化院坪、门前道路。中央投资50万元；麻庵林场南庄管护站目标共设定3个指标值：（1）新建业务用房5间（厨房及卫生间140平方米），（2）墙120米，（3）院坪硬化70平方米，

（二）绩效指标：该项目设定的绩效指标共分为三级，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3项，二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标和服务对象满意度指标9项，三级指标共设定21个指标值。

（三）资金使用：

按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及乡村振兴项目资金绩效目标管理有关要求，我局麻庵林场委

托甘肃中信国际招标咨询有限公司进行招标，甘肃庄浪陇原建筑工程有限公司中标，签订了施工合同，工程同年4月份开工，工期4个月，于7月份完工。新修麻庵林场南庄管护站砖混结构房屋1栋，面积139.96平方米，围墙120米，院坪硬化70平方米。该项目支出506864.24元。

二、组织建设及措施

(一) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。新修麻庵林场南庄管护站砖混结构房屋1栋，面积139.96平方米，围墙120米，院坪硬化70平方米。。中央投资50万元；

2、质量指标。

2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务我局麻庵林场南庄管护站按期完成建设任务，质量符合实施方案要求，验收合格。

3、时效指标

2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务麻庵林场南庄管护站、按期完成建设任务，资金到位及时、使用规范。

4、成本指标

新修麻庵林场南庄管护站砖混结构房屋1栋，面积139.96平方米，围墙120米，院坪硬化70平方米。该项目支出506864.24

元。

5、效益指标完成分析

(1) 社会效益

通过实施乡村振兴工程，有效改善林业职工生活条件，林场森林资源管护得到了有效保障；林业产业得到了持续发展，促进了林区的和谐稳定。

(2) 生态效益

通过实施乡村振兴工程管护站建设，使林场管护站的面貌焕然一新，森林资源得到了有效保护，管护森林涵养水源功能主要表现在丰富的植被调节水分变化，是降水对地表土壤的冲击力降低，从而减少地表径流，增加河川水量。管护站辖区内的林木具有茂密的林冠，是较好的水分调节器，可以截留降水20%，其林地的腐殖质又是很好的蓄水层，可以减少地表径流、降低流速，增加水量，有效地保证了下游居民的生活和生产用水。

(4) 可持续影响

森林资源、野生动植物资源全面得到保护，有效地降低了林业有害生物灾害，森林火灾和林业行政案件等发生率，推动林业产业发展，促进全省生态环境持续改善。

(5)、满意度指标完成情况分析

林业职工满意度 95%。

三、自评结论

项目单位对该项目就进行了客观公正的自评，并就进行了林区职工满意度测评，最终得 98 分，评定等次为“优秀”。

下一步，建设单位将发挥项目实施的放大效应，继续加强对项目的后续管理，特别是基础设施工程的管护，积极探索长效管护机制，发挥职工的主人翁作用，继续扮靓林区颜值。

附件：2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务南庄管护站项目支出绩效自评表

平凉市关山林业管理局

2022 年 12 月 31 日

